

Redebeitrag Herr Ronny Wehlend

Es gilt das gesprochene Wort!

Technische Daten zur Restaurierung Stadtverordnetensaal Chemnitz

Planungs- und Bauablauf:

Bauplanung:

Zeitraum September 2008 bis Mai 2009

- Erarbeitung der Aufgabenstellung
- Bestandsuntersuchungen/Bestandsaufnahme
- Entwurfsplanung / Ausführungsplanung/ Ausschreibung
Bauvorbereitenden Maßnahmen
- Genehmigungsplanung – Denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Restauratorische Befunduntersuchungen und Erarbeitung von Lösungen zur Restaurierung,

Erarbeitung von Entscheidungen zur Vorgehensweise der Restaurierung:

Zeitraum Mai 2009 bis Dezember 2009

- Gutachten zur Erfassung von Schäden
- Materialuntersuchungen des Bestandes
- Erstellung Musterachse Wandvertäfelung

- Erstellung Mustertisch zur Entscheidung Replikerstellung oder Bestandsrestaurierung
- Erstellung Musterstuhl als Replik
- Untersuchungen zum Original-Farbbestand, Wandbespannung
- Öffentliche Ausschreibung der restauratorischen Maßnahmen mit vorgezogenem Teilnahmewettbewerb, Auswertung im Fachgremium (HBA, LfD, Planer)

Bauablauf:

Start der Baumaßnahmen 18.06.2009

- Vorbereitende Maßnahmen
- Demontagearbeiten
- Bestandssicherung, Schutzmaßnahmen (Klingerbild, Wandelgang)
- Medienfreischaltung der TGA

Bauhauptleistungen ab Oktober 2009 bis Mai 2010

- Sanierung Luftschächte
- Brandschutzertüchtigung
- Umbau Lager 3.OG zum Technikraum
- Vorbereitung Fußbodenkonstruktion

Bauverzögerung

- Sperrung des Balkons Stadtverordnetensaal aus statischen Gründen im November 2009
- Untersuchung der Auswirkungen auf den Stadtverordnetensaal (Außenwand- und Fußbodenbereich)
- Abbruch Balkon im März 2010

Restauratorische Leistungen – Beginn Mai 2010

- Reinigung und restauratorische Ausbesserungen Holzdecke
- Restaurierung Wandvertäfelung
- Restaurierung Tische / Ergänzung mittels Replikate
- Nachbau von Leuchten auf Grundlage historischem Fotomaterial (Emporen)
- Herstellung Wandbespannung nach Originalbefund
- Restaurierung Original-Fußböden der Emporen

Arbeitsumfang restauratorischer handwerklicher Leistungen

Restaurierung Wandvertäfelung:

- Gesamtarbeitsstunden: rund 6.800 h
- Entfernung des Originallackes (Nitro-Cellulose): 3.500 h

Restaurierung Tische und Podium einschl. Herstellung von Replikaten:

- Gesamtarbeitsstunden: rund 5.200 h

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme 17.12.2011